

Radny Gminy Dobra:
Pan Bartłomiej Miluch
bmiluch@radagminy.eu

Nasz znak: WKI.SK.0003.49.2024.EL

Dobra, dnia 05.09.2024 r.

Dotyczy: *Zadania pn.: „Wołczkowo, budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego”.*

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 21 sierpnia 2024 r. przekazaną przez Przewodniczącą Rady Gminy Dobra w dniu 22 sierpnia 2024 r. z prośbą o udzielenie informacji o stanie zaawansowania prac na przedmiotowej inwestycji, przedstawiam poniżej stanowisko w tej sprawie.

Na przedmiotowej inwestycji regularnie prowadzone są kontrole zarówno przez inspektora nadzoru inwestorskiego, który na bieżąco reaguje na nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli budowy, zarówno w zakresie prowadzonych prac oraz przestrzegania przepisów BHP na budowie, jak i przez Zamawiającego, który również na bieżąco wyjaśnia nieścisłości wynikające z dokumentów formalno-prawnych czy dokumentacji technicznej, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Z racji tego, że wójt Magdalena Zagrodzka zastała inwestycję z ośmiomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnej daty planowanego zakończenia inwestycji, a także zagrożeniem utraty dofinansowania zadania (ok. 3,5 mln zł.) inwestycja została objęta szczególnym nadzorem wójta.

Niemniej jednak organizacja robót jest całkowicie po stronie Wykonawcy i kierownika budowy. Zamawiający wykorzystuje wszystkie możliwości wynikające z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa, aby prowadzone roboty budowlane były wykonywane zgodnie z projektem, z wiedzą techniczną i w oparciu o obowiązujące przepisy. W przypadku stwierdzenia braku aktywności na budowie, co w tym przypadku miało miejsce, Zamawiający wielokrotnie zobowiązywał Wykonawcę do zwiększenia tempa prac.

Obecnie na budowie prowadzone są prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Wołczkowie, jak i prace na rowie krytym. Prowadzone są także prace na rowie melioracyjnym, na którym montowane są przepusty.

BZ

Zgodnie z obowiązującą umową na roboty budowlane nr WKI.ZP.272.24.2022.LT z dnia 26.08.2022 r., zmienioną aneksami, z których ostatni zawarty został w dniu 19.08.2024 r. przewidywany termin zakończenia przedmiotowej inwestycji to **24.12.2024 r.**

Wszystkie inwestycje związane z budową uzbrojenia podziemnego wiążą się z wieloma niedogodnościami dla mieszkańców podczas ich realizacji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że mają one na celu poprawę dotychczasowych warunków odprowadzenia wód opadowych z danego obszaru. Zapewniam, że Gmina dokłada wszelkich starań, aby przedmiotową inwestycję zakończyć jak najszybciej i pozostaje nam tylko prosić mieszkańców o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w tym procesie budowlanym.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Paweł Malinowski

Do wiadomości:

Przewodnicząca Rady Gminy,